

# Februarie 2025

Ce s-a mișcat la proiectele urmărite de Consiliul Județean: fiecare card este o etapă din cronologia unui proiect, cu data și documentul ei.

Valeriu Iftime, Președintele Consiliului Județean Botoșani · [valeruiftime.ro/rapoarte/2025-02](http://valeruiftime.ro/rapoarte/2025-02) · generat la 2 octombrie 2026

1

Etape în lună

0

Recepții

1

Lucrări și proiectări pornite

0

Contracte și acte

0

Opriri

0

Reluări

## Lucrări și proiectări pornite 1

Ordine de începere a proiectării sau a execuției.

+

27 februarie 2025

Început

+

Sănătate

Modernizarea și extinderea Secției Oncologie

Ordin de începere a lucrărilor — durată contractată: 24 de luni

25,4 mil. lei    fără act publicat încă

## Proiectele atinse în lună 1

Împreună, 25,4 mil. lei.

+

Sănătate

25,4 mil. lei

Modernizarea și extinderea Secției Oncologie

botosani

În execuție

18%

## Ce stă și de ce, la data raportului 6

Instituția, rapoartă, documentul. Fără nume de persoane.

## Aducțiune de apă potabilă Hănești – George Enescu

Proiectul are deviz actualizat și documentație, dar nu are finanțare alocată.

Planificat

## Ambulatoriu de specialitate și spitalizare de zi – Spitalul Județean „Mavromati”

Ritmul fizic și financiar a fost redus cu 50% pentru 2026.

Decizia aparține: Compania Națională de Investiții.

În execuție

44%

## Modernizarea și extinderea Secției Oncologie

Ritmul de finanțare a fost redus cu 50% pentru 2026, după ce lucrările stătuseră din cauza insolvenței constructorului.

Decizia aparține: Compania Națională de Investiții.

În execuție

18%

## Reabilitarea și valorificarea durabilă a Muzeului Județean Botoșani

Pe fondul deficitului bugetar, CNI a redus ritmul lucrărilor; din ianuarie 2026, ritmul a fost stabilit la 50% din restul de executat. Contractul de lucrări urmează să fie prelungit.

Decizia aparține: Compania Națională de Investiții.

În execuție

76%

## Casa Goilav – centru multifuncțional pentru cultură și artă tradițională

Documentația pentru autorizația de construire a fost depusă la Primăria Botoșani; acordul nu poate fi emis până la finalizarea unui litigiu privind terenul vecin.

Decizia aparține: Primăria Municipiului Botoșani.

Planificat

**Școala Profesională Specială „Sfântul Stelian” – reabilitare și modernizare**

Ritmul de finanțare a fost redus cu 50% pentru 2026; lucrările au fost sistate două luni la începutul anului.

Decizia aparține: Compania Națională de Investiții.

**În execuție**

35%

**PORTOFOLIUL, LA DATA RAPORTULUI****48**

proiecte urmărite, 1,15 mld. lei în total

**14**

Finalizate

**13**

În execuție

**2**

În licitație

**19**

Planificate

Detaliile fiecăruia: [valeruiiftime.ro/proiecte](https://valeruiiftime.ro/proiecte)

Pagină personală de prezentare a lui Valeriu Iftime; nu este un document oficial al Consiliului Județean Botoșani. Datele provin din documente publice indicate la fiecare proiect. Raportul se generează automat din conținutul site-ului; o etapă fără act publicat apare fără document.