

Aprilie 2025

Ce s-a mișcat la proiectele urmărite de Consiliul Județean: fiecare card este o etapă din cronologia unui proiect, cu data și documentul ei.

Valeriu Iftime, Președintele Consiliului Județean Botoșani · valeruiftime.ro/rapoarte/2025-04 · generat la 2 octombrie 2026

1

Etape în lună

0

Recepții

0

Lucrări și proiectări pornite

1

Contracte și acte

0

Opriri

0

Reluări

Contracte și hotărâri **1**

Semnături și decizii care pun un proiect în mișcare.

- aprilie 2025 **Contract** ⚡ Energie

Parc fotovoltaic de 1 MW al județului, la Bucecea

Fișa proiectului este publicată — SMIS 315157; implementare 2 aprilie 2025 – 31 decembrie 2026

8,5 mil. lei 📄 Fișa proiectului – parc fotovoltaic Bucecea

Proiectele atinse în lună **1**

Împreună, 8,5 mil. lei.

⚡ Energie

8,5 mil. lei

Parc fotovoltaic de 1 MW al județului, la Bucecea

bucecea

Planificat

Ce stă și de ce, la data raportului **6**

Instituția, fapta, documentul. Fără nume de persoane.

valeruiftime.ro · raport lunar

Aducțiune de apă potabilă Hănești – George Enescu

Proiectul are deviz actualizat și documentație, dar nu are finanțare alocată.

Planificat

Ambulatoriu de specialitate și spitalizare de zi – Spitalul Județean „Mavromati”

Ritmul fizic și financiar a fost redus cu 50% pentru 2026.

Decizia aparține: Compania Națională de Investiții.

În execuție

44%

Modernizarea și extinderea Secției Oncologie

Ritmul de finanțare a fost redus cu 50% pentru 2026, după ce lucrările stătuseră din cauza insolvenței constructorului.

Decizia aparține: Compania Națională de Investiții.

În execuție

18%

Reabilitarea și valorificarea durabilă a Muzeului Județean Botoșani

Pe fondul deficitului bugetar, CNI a redus ritmul lucrărilor; din ianuarie 2026, ritmul a fost stabilit la 50% din restul de executat. Contractul de lucrări urmează să fie prelungit.

Decizia aparține: Compania Națională de Investiții.

În execuție

76%

Casa Goilav – centru multifuncțional pentru cultură și artă tradițională

Documentația pentru autorizația de construire a fost depusă la Primăria Botoșani; acordul nu poate fi emis până la finalizarea unui litigiu privind terenul vecin.

Decizia aparține: Primăria Municipiului Botoșani.

Planificat

Școala Profesională Specială „Sfântul Stelian” – reabilitare și modernizare

Ritmul de finanțare a fost redus cu 50% pentru 2026; lucrările au fost sistate două luni la începutul anului.

Decizia aparține: Compania Națională de Investiții.

În execuție

35%

PORTOFOLIUL, LA DATA RAPORTULUI**48**

proiecte urmărite, 1,15 mld. lei în total

14

Finalizate

13

În execuție

2

În licitație

19

Planificate

Detaliile fiecăruia: valeriuiftime.ro/proiecte**Documentele citate** **1**

- Fișa proiectului – parc fotovoltaic Bucecea, 1 aprilie 2025 — <https://www.cjbotosani.ro/wp-content/uploads/2025/04/FIS-A-proiect-PARC-FOTOVOLTAIC-BUCECEA-pt-site.pdf>

Pagină personală de prezentare a lui Valeriu Iftime; nu este un document oficial al Consiliului Județean Botoșani. Datele provin din documente publice indicate la fiecare proiect. Raportul se generează automat din conținutul site-ului; o etapă fără act publicat apare fără document.