

Iulie 2025

Ce s-a mișcat la proiectele urmărite de Consiliul Județean: fiecare card este o etapă din cronologia unui proiect, cu data și documentul ei.

Valeriu Iftime, Președintele Consiliului Județean Botoșani · [valeruiftime.ro/rapoarte/2025-07](#) · generat la 2 octombrie 2026

1

Etape în lună

1

Recepții

0

Lucrări și proiectări pornite

0

Contracte și acte

0

Opriri

0

Reluări

Recepționate 1

Lucrări terminate și predate, cu procesul-verbal.

✓

11 iulie 2025

Recepție

Drumuri

DJ 294B – Ștefănești – Murguța – Dobârceni

Proces-verbal de recepție — nr. 1714; 10,61 km

38,9 mil. lei fără act publicat încă

Proiectele atinse în lună 1

Împreună, 38,9 mil. lei.

Drumuri

38,9 mil. lei

DJ 294B – Ștefănești – Murguța – Dobârceni

stefanesti, dobarceni

Finalizat

100%

Ce stă și de ce, la data raportului 6

Instituția, rapoartă, documentul. Fără nume de persoane.

Aducțiune de apă potabilă Hănești – George Enescu

Proiectul are deviz actualizat și documentație, dar nu are finanțare alocată.

Planificat

Ambulatoriu de specialitate și spitalizare de zi – Spitalul Județean „Mavromati”

Ritmul fizic și financiar a fost redus cu 50% pentru 2026.

Decizia aparține: Compania Națională de Investiții.

În execuție

44%

Modernizarea și extinderea Secției Oncologie

Ritmul de finanțare a fost redus cu 50% pentru 2026, după ce lucrările stătuseră din cauza insolvenței constructorului.

Decizia aparține: Compania Națională de Investiții.

În execuție

18%

Reabilitarea și valorificarea durabilă a Muzeului Județean Botoșani

Pe fondul deficitului bugetar, CNI a redus ritmul lucrărilor; din ianuarie 2026, ritmul a fost stabilit la 50% din restul de executat. Contractul de lucrări urmează să fie prelungit.

Decizia aparține: Compania Națională de Investiții.

În execuție

76%

Casa Goilav – centru multifuncțional pentru cultură și artă tradițională

Documentația pentru autorizația de construire a fost depusă la Primăria Botoșani; acordul nu poate fi emis până la finalizarea unui litigiu privind terenul vecin.

Decizia aparține: Primăria Municipiului Botoșani.

Planificat

Școala Profesională Specială „Sfântul Stelian” – reabilitare și modernizare

Ritmul de finanțare a fost redus cu 50% pentru 2026; lucrările au fost sistate două luni la începutul anului.

Decizia aparține: Compania Națională de Investiții.

În execuție

35%

PORTOFOLIUL, LA DATA RAPORTULUI**48**

proiecte urmărite, 1,15 mld. lei în total

14

Finalizate

13

În execuție

2

În licitație

19

Planificate

Detaliile fiecăruia: valeruiiftime.ro/proiecte

Pagină personală de prezentare a lui Valeriu Iftime; nu este un document oficial al Consiliului Județean Botoșani. Datele provin din documente publice indicate la fiecare proiect. Raportul se generează automat din conținutul site-ului; o etapă fără act publicat apare fără document.