


Noiembrie 2025

Ce s-a mișcat la proiectele urmărite de Consiliul Județean: fiecare card este o etapă din cronologia unui proiect, cu data și documentul ei.

Valeriu Iftime, Președintele Consiliului Județean Botoșani · valeruiftime.ro/rapoarte/2025-11 · generat la 2 octombrie 2026



Recepționate 1

Lucrări terminate și predate, cu procesul-verbal.

✓

27 noiembrie 2025

Recepție

⚡

Energie

Renovarea integrată a sediului Serviciului Public de Evidență a Persoanelor
Consiliul Județean aprobă devizul general actualizat după recepția lucrărilor — hotărârea nr. 238
4,3 mil. lei Hotărârea CJ Botoșani nr. 238 din 27 noiembrie 2025

Contracte și hotărâri 2

Semnături și decizii care pun un proiect în mișcare.

•

27 noiembrie 2025

Contract

🎓

Educație

Grădină senzorială terapeutică la Școala Profesională Specială „Ion Pillat” Dorohoi
Studiul de fezabilitate și indicatorii, aprobați de consiliu — hotărârea nr. 237
Hotărârea CJ Botoșani nr. 237 din 27 noiembrie 2025 – studiu de fezabilitate și indicatori

•

27 noiembrie 2025

Contract

🏛️

Cultură

Monumentul comemorativ al accidentului de la Huțani
Consiliul Județean aprobă devizul general actualizat — hotărârea nr. 239
Hotărârea CJ Botoșani nr. 239 din 27 noiembrie 2025

Proiectele atinse în lună 3

Împreună, 4,3 mil. lei.

 Energie

4,3 mil. lei

Renovarea integrată a sediului Serviciului Public de Evidență a Persoanelor

botosani

Finalizat

100%

 Cultură

Monumentul comemorativ al accidentului de la Huțani

vladeni

În execuție

85%

 Educație

Grădină senzorială terapeutică la Școala Profesională Specială „Ion Pillat” Dorohoi

dorohoi

Planificat

Ce stă și de ce, la data raportului 6

Instituția, fapta, documentul. Fără nume de persoane.

 Apă

164,5 mil. lei

Aducțiune de apă potabilă Hănești – George Enescu

Proiectul are deviz actualizat și documentație, dar nu are finanțare alocată.

Planificat

 Sănătate

54,3 mil. lei

Ambulatoriu de specialitate și spitalizare de zi – Spitalul Județean „Mavromati”

Ritmul fizic și financiar a fost redus cu 50% pentru 2026.

Decizia aparține: Compania Națională de Investiții.

În execuție

44%

 Sănătate

25,4 mil. lei

Modernizarea și extinderea Secției Oncologie

Ritmul de finanțare a fost redus cu 50% pentru 2026, după ce lucrările stătuseră din cauza insolvenței constructorului.

Decizia aparține: Compania Națională de Investiții.

În execuție

18%

Reabilitarea și valorificarea durabilă a Muzeului Județean Botoșani

Pe fondul deficitului bugetar, CNI a redus ritmul lucrărilor; din ianuarie 2026, ritmul a fost stabilit la 50% din restul de executat. Contractul de lucrări urmează să fie prelungit.

Decizia aparține: Compania Națională de Investiții.

În execuție

76%

Casa Goilav – centru multifuncțional pentru cultură și artă tradițională

Documentația pentru autorizația de construire a fost depusă la Primăria Botoșani; acordul nu poate fi emis până la finalizarea unui litigiu privind terenul vecin.

Decizia aparține: Primăria Municipiului Botoșani.

Planificat

Școala Profesională Specială „Sfântul Stelian” – reabilitare și modernizare

Ritmul de finanțare a fost redus cu 50% pentru 2026; lucrările au fost sistate două luni la începutul anului.

Decizia aparține: Compania Națională de Investiții.

În execuție

35%

PORTOFOLIUL, LA DATA RAPORTULUI**48**

proiecte urmărite, 1,15 mld. lei în total

14

Finalizate

13

În execuție

2

În licitație

19

Planificate

Detaliile fiecăruia: valeriuiptime.ro/proiecte

Documentele citate **3**

1. Hotărârea CJ Botoșani nr. 238 din 27 noiembrie 2025, 27 noiembrie 2025 — https://www.cjbotosani.ro/files/H238_20251127.pdf
2. Hotărârea CJ Botoșani nr. 237 din 27 noiembrie 2025 – studiu de fezabilitate și indicatori, 27 noiembrie 2025 — https://www.cjbotosani.ro/files/H237_20251127.pdf
3. Hotărârea CJ Botoșani nr. 239 din 27 noiembrie 2025, 27 noiembrie 2025 — https://www.cjbotosani.ro/files/H239_20251127.pdf

Pagină personală de prezentare a lui Valeriu Iftime; nu este un document oficial al Consiliului Județean Botoșani. Datele provin din documente publice indicate la fiecare proiect. Raportul se generează automat din conținutul site-ului; o etapă fără act publicat apare fără document.