

Ianuarie 2026

Ce s-a mișcat la proiectele urmărite de Consiliul Județean: fiecare card este o etapă din cronologia unui proiect, cu data și documentul ei.

Valeriu Iftime, Președintele Consiliului Județean Botoșani · valeruiftime.ro/rapoarte/2026-01 · generat la 2 octombrie 2026

7

Etape în lună

1

Recepții

0

Lucrări și proiectări pornite

4

Contracte și acte

1

Opriri

0

Reluări

Recepționate **1**

Lucrări terminate și predate, cu procesul-verbal.

- ✓ 15 ianuarie 2026 **Recepție** 🏠 Drumuri
DJ 291K și DJ 291B – Lozna – Călinești – Talpa
Proces-verbal de recepție — nr. 81; 7,22 km
26,7 mil. lei fără act publicat încă

Contracte și hotărâri **4**

Semnături și decizii care pun un proiect în mișcare.

- 28 ianuarie 2026 **Contract** 🏛️ Cultură
Amenajare peisagistică la Casa Memorială „Nicolae Iorga”
Documentația tehnico-economică și indicatorii, aprobați de consiliu — hotărârea nr. 15
📄 Hotărârea CJ Botoșani nr. 15 din 28 ianuarie 2026 – indicatori tehnico-economici
- 28 ianuarie 2026 **Contract** 🏛️ Cultură
Amenajare peisagistică la Casa Memorială „George Enescu” din Liveni
Documentația tehnico-economică și indicatorii, aprobați de consiliu — hotărârea nr. 16
📄 Hotărârea CJ Botoșani nr. 16 din 28 ianuarie 2026 – indicatori tehnico-economici

- 28 ianuarie 2026 **Contract** + Sănătate

Construcție modulară pentru echipamente radiologice la Spitalul Județean

Documentația tehnico-economică și indicatorii, aprobați de consiliu — hotărârea nr. 14

Hotărârea CJ Botoșani nr. 14 din 28 ianuarie 2026 – indicatori tehnico-economici

- 28 ianuarie 2026 **Contract** + Sănătate

Rezervoare de apă potabilă și rezervă de incendiu la spital

Consiliul Județean aprobă cele trei documentații — hotărârile nr. 11, 12 și 13

fără act publicat încă

Oprite 1

Ce s-a oprit în lună și de ce.

- 13 ianuarie 2026 **Oprit** Educație

Școala Profesională Specială „Sfântul Stelian” – reabilitare și modernizare

Ordin de sistare a lucrărilor — până la 15 martie 2026

16,1 mil. lei fără act publicat încă

Stadii raportate 1

Procente de execuție raportate oficial.

- 20 ianuarie 2026 **Stadiu** + Sănătate

Modernizarea și extinderea Secției Oncologie

Lucrările urmează să continue cu un alt constructor

25,4 mil. lei fără act publicat încă

Proiectele atinse în lună 7

Împreună, 68,2 mil. lei.

 Drumuri

26,7 mil. lei

DJ 291K și DJ 291B – Lozna – Călinești – Talpa

lozna, candesti

Finalizat

100%

 Cultură

Amenajare peisagistică la Casa Memorială „Nicolae Iorga”

botosani

Planificat

 Cultură

Amenajare peisagistică la Casa Memorială „George Enescu” din Liveni

george-enescu

Planificat

 Sănătate

Construcție modulară pentru echipamente radiologice la Spitalul Județean

botosani

Planificat

 Sănătate

Rezervoare de apă potabilă și rezervă de incendiu la spital

botosani, saveni

Planificat

 Educație

16,1 mil. lei

Școala Profesională Specială „Sfântul Stelian” – reabilitare și modernizare

botosani

În execuție

35%

 Sănătate

25,4 mil. lei

Modernizarea și extinderea Secției Oncologie

botosani

În execuție

18%

Ce stă și de ce, la data raportului 6

Instituția, fapta, documentul. Fără nume de persoane.

 Apă

164,5 mil. lei

Aducțiune de apă potabilă Hănești – George Enescu

Proiectul are deviz actualizat și documentație, dar nu are finanțare alocată.

Planificat

 Sănătate

54,3 mil. lei

Ambulatoriu de specialitate și spitalizare de zi – Spitalul Județean „Mavromati”

Ritmul fizic și financiar a fost redus cu 50% pentru 2026.

Decizia aparține: Compania Națională de Investiții.

În execuție

44%

Modernizarea și extinderea Secției Oncologie

Ritmul de finanțare a fost redus cu 50% pentru 2026, după ce lucrările stătuseră din cauza insolvenței constructorului.

Decizia aparține: Compania Națională de Investiții.

În execuție

18%

Reabilitarea și valorificarea durabilă a Muzeului Județean Botoșani

Pe fondul deficitului bugetar, CNI a redus ritmul lucrărilor; din ianuarie 2026, ritmul a fost stabilit la 50% din restul de executat. Contractul de lucrări urmează să fie prelungit.

Decizia aparține: Compania Națională de Investiții.

În execuție

76%

Casa Goilav – centru multifuncțional pentru cultură și artă tradițională

Documentația pentru autorizația de construire a fost depusă la Primăria Botoșani; acordul nu poate fi emis până la finalizarea unui litigiu privind terenul vecin.

Decizia aparține: Primăria Municipiului Botoșani.

Planificat

Școala Profesională Specială „Sfântul Stelian” – reabilitare și modernizare

Ritmul de finanțare a fost redus cu 50% pentru 2026; lucrările au fost sistate două luni la începutul anului.

Decizia aparține: Compania Națională de Investiții.

În execuție

35%

PORTOFOLIUL, LA DATA RAPORTULUI

48

proiecte urmărite, 1,15 mld. lei în total

14

Finalizate

13

În execuție

2

În licitație

19

Planificate


Detaliile fiecăruia: valeriuiftime.ro/proiecte

Documentele citate **3**

1. Hotărârea CJ Botoșani nr. 15 din 28 ianuarie 2026 – indicatori tehnico-economici, 28 ianuarie 2026 — https://www.cjbotosani.ro/files/H015_20260128.pdf
2. Hotărârea CJ Botoșani nr. 16 din 28 ianuarie 2026 – indicatori tehnico-economici, 28 ianuarie 2026 — https://www.cjbotosani.ro/files/H016_20260128.pdf
3. Hotărârea CJ Botoșani nr. 14 din 28 ianuarie 2026 – indicatori tehnico-economici, 28 ianuarie 2026 — https://www.cjbotosani.ro/files/H014_20260128.pdf

Pagină personală de prezentare a lui Valeriu Iftime; nu este un document oficial al Consiliului Județean Botoșani. Datele provin din documente publice indicate la fiecare proiect. Raportul se generează automat din conținutul site-ului; o etapă fără act publicat apare fără document.