

Octombrie 2024

Ce s-a mișcat la proiectele urmărite de Consiliul Județean: fiecare card este o etapă din cronologia unui proiect, cu data și documentul ei.

Valeriu Iftime, Președintele Consiliului Județean Botoșani · valeruiftime.ro/rapoarte/2024-10 · generat la 2 octombrie 2026

8

Etape în lună

3

Recepții

2

Lucrări și proiectări pornite

3

Contracte și acte

0

Opriri

0

Reluări

Recepționate 3

Lucrări terminate și predate, cu procesul-verbal.

- ✓

23 octombrie 2024

Recepție

Drumuri

Modernizare DJ 293A, Coțușca – Viișoara Mică – Viișoara

Lucrările sunt recepționate; consiliul aprobă devizul general actualizat după recepție — hotărârea nr. 188; data exactă a recepției nu este publicată

Hotărârea CJ Botoșani nr. 188 din 23 octombrie 2024 – deviz actualizat după recepție
- ✓

23 octombrie 2024

Recepție

Social

Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități

Consiliul Județean anunță finalizarea lucrărilor — Program de Interes Național și buget județean

Comunicat CJ Botoșani – centru de zi finalizat
- ✓

9 octombrie 2024

Recepție

Sănătate

Laboratorul de microbiologie și biologie moleculară RT-PCR

Laboratorul este recepționat — constructor: Simion Tehnoconstruct

4,1 mil. lei Comunicat CJ Botoșani – laborator de microbiologie recepționat

Lucrări și proiectări pornite 2

+ 25 octombrie 2024 **Început**  Drumuri

DJ 294C – Borolea – Hănești

Ordin de începere a lucrărilor

36,9 mil. lei fără act publicat încă

+ 23 octombrie 2024 **Început**  Energie

Consolidarea digului depozitului de deșeuri de la Stăuceni

Încep lucrările de consolidare a digului de est — contract de proiectare și execuție, 11,5 milioane de lei;
constructor: Athos Com

11,5 mil. lei  Comunicat CJ Botoșani – au început lucrările la dig

Contracte și hotărâri 2

Semnături și decizii care pun un proiect în mișcare.

• 21 octombrie 2024 **Contract**  Drumuri

DJ 294C – Borolea – Hănești

Contract de lucrări, finanțat din bugetul județului — nr. 19

36,9 mil. lei fără act publicat încă

• 16 octombrie 2024 **Contract**  Educație

18 microbuze hibride plug-in pentru elevi

Contract de furnizare pentru 18 microbuze — nr. 18951

19,7 mil. lei fără act publicat încă

Autorizații și avize 1

Acte fără de care nu se poate construi.

• 17 octombrie 2024 **Autorizație**  Sănătate

Spital nou de pediatrie la Botoșani și spital nou la Săveni

Ministerul Sănătății avizează construirea celor două spitale — 150 de milioane de euro cu TVA: 120
pentru pediatrie, 30 pentru Săveni

 Comunicat CJ Botoșani – spitalele noi, avizate de Ministerul Sănătății

Proiectele atinse în lună 7

Împreună, 72,2 mil. lei.

 Drumuri

Modernizare DJ 293A, Coțușca – Vișoara Mică – Vișoara

cotusca, viisoara

Finalizat

100%

 Social

Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități

botosani

Finalizat

100%

 Sănătate

4,1 mil. lei

Laboratorul de microbiologie și biologie moleculară RT-PCR

botosani

Finalizat

100%

 Drumuri

36,9 mil. lei

DJ 294C – Borolea – Hănești

hanesti

În execuție

65%

 Energie

11,5 mil. lei

Consolidarea digului depozitului de deșeuri de la Stăuceni

stauceni

În execuție

 Educație

19,7 mil. lei

18 microbuze hibride plug-in pentru elevi

În execuție

90%

 Sănătate

Spital nou de pediatrie la Botoșani și spital nou la Săveni

botosani, saveni

Planificat

Ce stă și de ce, la data raportului 6

Instituția, fapta, documentul. Fără nume de persoane.

 Apă

164,5 mil. lei

Aducțiune de apă potabilă Hănești – George Enescu

Proiectul are deviz actualizat și documentație, dar nu are finanțare alocată.

Planificat

Ambulatoriu de specialitate și spitalizare de zi – Spitalul Județean „Mavromati”

Ritmul fizic și financiar a fost redus cu 50% pentru 2026.

Decizia aparține: Compania Națională de Investiții.

În execuție

44%

Modernizarea și extinderea Secției Oncologie

Ritmul de finanțare a fost redus cu 50% pentru 2026, după ce lucrările stătuseră din cauza insolvenței constructorului.

Decizia aparține: Compania Națională de Investiții.

În execuție

18%

Reabilitarea și valorificarea durabilă a Muzeului Județean Botoșani

Pe fondul deficitului bugetar, CNI a redus ritmul lucrărilor; din ianuarie 2026, ritmul a fost stabilit la 50% din restul de executat. Contractul de lucrări urmează să fie prelungit.

Decizia aparține: Compania Națională de Investiții.

În execuție

76%

Casa Goilav – centru multifuncțional pentru cultură și artă tradițională

Documentația pentru autorizația de construire a fost depusă la Primăria Botoșani; acordul nu poate fi emis până la finalizarea unui litigiu privind terenul vecin.

Decizia aparține: Primăria Municipiului Botoșani.

Planificat**Școala Profesională Specială „Sfântul Stelian” – reabilitare și modernizare**

Ritmul de finanțare a fost redus cu 50% pentru 2026; lucrările au fost sistate două luni la începutul anului.

Decizia aparține: Compania Națională de Investiții.

În execuție

35%

48

proiecte urmărite, 1,15 mld. lei în total

14

Finalizate

13

În execuție

2

În licitație

19

Planificate

Detaliile fiecăruia: valeriuiftime.ro/proiecte

Documentele citate 5

1. Hotărârea CJ Botoșani nr. 188 din 23 octombrie 2024 – deviz actualizat după recepție, 23 octombrie 2024 — https://www.cjbotosani.ro/files/H188_20241023.pdf
2. Comunicat CJ Botoșani – centru de zi finalizat, 23 octombrie 2024 — <https://www.cjbotosani.ro/comunicate-de-presa/c-entru-de-zi-pentru-persoane-cu-dizabilitati-o-noua-investitie-finalizata-de-cj-botosani/>
3. Comunicat CJ Botoșani – laborator de microbiologie recepționat, 10 octombrie 2024 — <https://www.cjbotosani.ro/comunicate-de-presa/laborator-de-microbiologie-modern-receptionat-astazi-de-presedintele-consiliului-judetean-doina-federovici/>
4. Comunicat CJ Botoșani – au început lucrările la dig, 23 octombrie 2024 — <https://www.cjbotosani.ro/comunicate-de-presa/au-inceput-lucrarile-de-consolidare-a-depozitului-de-deseuri/>
5. Comunicat CJ Botoșani – spitalele noi, avizate de Ministerul Sănătății, 17 octombrie 2024 — <https://www.cjbotosani.ro/comunicate-de-presa/construirea-spitalelor-noi-la-botosani-avizata-de-ministerul-sanatatii/>

Pagină personală de prezentare a lui Valeriu Iftime; nu este un document oficial al Consiliului Județean Botoșani. Datele provin din documente publice indicate la fiecare proiect. Raportul se generează automat din conținutul site-ului; o etapă fără act publicat apare fără document.