

Decembrie 2024

Ce s-a mișcat la proiectele urmărite de Consiliul Județean: fiecare card este o etapă din cronologia unui proiect, cu data și documentul ei.

Valeriu Iftime, Președintele Consiliului Județean Botoșani · valeruiftime.ro/rapoarte/2024-12 · generat la 2 octombrie 2026

4

Etape în lună

0

Recepții

2

Lucrări și proiectări pornite

1

Contracte și acte

0

Opriri

0

Reluări

Lucrări și proiectări pornite 2

Ordine de începere a proiectării sau a execuției.

+

9 decembrie 2024

Început

+

Sănătate

Ambulatoriu de specialitate și spitalizare de zi – Spitalul Județean „Mavromati”

Ordin de începere a execuției

54,3 mil. lei fără act publicat încă

+

4 decembrie 2024

Început

🏫

Educație

Școala Profesională Specială „Sfântul Stelian” – reabilitare și modernizare

Ordin de începere a lucrărilor

16,1 mil. lei fără act publicat încă

Contracte și hotărâri 1

Semnături și decizii care pun un proiect în mișcare.

•

20 decembrie 2024

Contract

+

Sănătate

Dotarea pentru diagnosticarea și tratarea pacienților oncologici

Contract de finanțare cu Ministerul Investițiilor — nr. 98895

18,9 mil. lei fără act publicat încă

valeruiftime.ro · raport lunar

pagina 1 din 4

Stadii raportate 1

Procente de execuție raportate oficial.

- 19 decembrie 2024 Stadiu Drumuri

Modernizare DJ 293A, Coțușca – Viișoara Mică – Viișoara

Indicatorii tehnico-economici, actualizați după recepție — hotărârea nr. 218

Hotărârea CJ Botoșani nr. 218 din 19 decembrie 2024 – indicatori actualizați după recepție

Proiectele atinse în lună 4

Împreună, 89,3 mil. lei.

+ Sănătate 54,3 mil. lei

Ambulatoriu de specialitate și spitalizare de zi – Spitalul Județean „Mavromati”

botosani

În execuție

44%

Educație 16,1 mil. lei

Școala Profesională Specială „Sfântul Stelian” – reabilitare și modernizare

botosani

În execuție

35%

+ Sănătate 18,9 mil. lei

Dotarea pentru diagnosticarea și tratarea pacienților oncologici

botosani

În execuție

Drumuri

Modernizare DJ 293A, Coțușca – Viișoara Mică – Viișoara

cotusca, viisoara

Finalizat

100%

Ce stă și de ce, la data raportului 6

Instituția, fapta, documentul. Fără nume de persoane.

Apă 164,5 mil. lei

Aducțiuni de apă potabilă Hănești – George Enescu

Proiectul are deviz actualizat și documentație, dar nu are finanțare alocată.

Planificat

+ Sănătate 54,3 mil. lei

Ambulatoriu de specialitate și spitalizare de zi – Spitalul Județean „Mavromati”

Ritmul fizic și financiar a fost redus cu 50% pentru 2026.

Decizia aparține: Compania Națională de Investiții.

În execuție

44%

Modernizarea și extinderea Secției Oncologie

Ritmul de finanțare a fost redus cu 50% pentru 2026, după ce lucrările stătuseră din cauza insolvenței constructorului.

Decizia aparține: Compania Națională de Investiții.

În execuție

18%

Reabilitarea și valorificarea durabilă a Muzeului Județean Botoșani

Pe fondul deficitului bugetar, CNI a redus ritmul lucrărilor; din ianuarie 2026, ritmul a fost stabilit la 50% din restul de executat. Contractul de lucrări urmează să fie prelungit.

Decizia aparține: Compania Națională de Investiții.

În execuție

76%

Casa Goilav – centru multifuncțional pentru cultură și artă tradițională

Documentația pentru autorizația de construire a fost depusă la Primăria Botoșani; acordul nu poate fi emis până la finalizarea unui litigiu privind terenul vecin.

Decizia aparține: Primăria Municipiului Botoșani.

Planificat

Școala Profesională Specială „Sfântul Stelian” – reabilitare și modernizare

Ritmul de finanțare a fost redus cu 50% pentru 2026; lucrările au fost sistate două luni la începutul anului.

Decizia aparține: Compania Națională de Investiții.

În execuție

35%

PORTOFOLIUL, LA DATA RAPORTULUI

48

proiecte urmărite, 1,15 mld. lei în total

14

Finalizate

13

În execuție

2

În licitație

19

Planificate


Detaliile fiecăruia: valeriuiftime.ro/proiecte

Documentele citate **1**

1. Hotărârea CJ Botoșani nr. 218 din 19 decembrie 2024 – indicatori actualizați după recepție, 19 decembrie 2024 — http://www.cjbotosani.ro/files/H218_20241219.pdf

Pagină personală de prezentare a lui Valeriu Iftime; nu este un document oficial al Consiliului Județean Botoșani. Datele provin din documente publice indicate la fiecare proiect. Raportul se generează automat din conținutul site-ului; o etapă fără act publicat apare fără document.