

Martie 2025

Ce s-a mișcat la proiectele urmărite de Consiliul Județean: fiecare card este o etapă din cronologia unui proiect, cu data și documentul ei.

Valeriu Iftime, Președintele Consiliului Județean Botoșani · valeruiiftime.ro/rapoarte/2025-03 · generat la 2 octombrie 2026

4

Etapе în lună

1

Recepții

0

Lucrări și proiectări pornite

1

Contracte și acte

1

Opriri

1

Reluări

Recepționate **1**

Lucrări terminate și predate, cu procesul-verbal.

✓ 26 martie 2025 **Recepție**  Educație

36 de microbuze electrice pentru transportul elevilor

Consiliul Județean transferă proprietatea a încă 10 microbuze — hotărârea nr. 90; în total, 36

35,9 mil. lei  Hotărârea CJ Botoșani nr. 90 din 26 martie 2025

Contracte și hotărâri **1**

Semnături și decizii care pun un proiect în mișcare.

• 26 martie 2025 **Contract**  Sănătate

Consolidarea seismică a sanatoriului de neuropsihiatrie Podriga

Contract de finanțare cu Ministerul Dezvoltării — nr. 99, prin PNCCRS

24 mil. lei  Macheta stadiului investițiilor la 30.06.2026 – CJ Botoșani

Reluate **1**

Proiecte care s-au urnit după o oprire.

▶ 24 martie 2025 **Reluat**  Cultură

Reabilitarea și valorificarea durabilă a Muzeului Județean Botoșani

Lucrările sunt reluate după efectuarea plăților

30,1 mil. lei fără act publicat încă

Oprite 1

Ce s-a oprit în lună și de ce.

|| martie 2025 **Oprit**  Cultură

Reabilitarea și valorificarea durabilă a Muzeului Județean Botoșani

Lucrările sunt întrerupte: CNI nu efectuează plățile către constructor

30,1 mil. lei fără act publicat încă

Proiectele atinse în lună 3

Împreună, 90 mil. lei.

 Educație

35,9 mil. lei

36 de microbuze electrice pentru transportul elevilor

Finalizat

100%

+ Sănătate

24 mil. lei

Consolidarea seismică a sanatoriului de neuropsihiatrie Podriga

draguseni

În licitație

 Cultură

30,1 mil. lei

Reabilitarea și valorificarea durabilă a Muzeului Județean Botoșani

botosani

În execuție

76%

Ce stă și de ce, la data raportului 6

Instituția, fapta, documentul. Fără nume de persoane.

 Apă

164,5 mil. lei

Aducțiune de apă potabilă Hănești – George Enescu

Proiectul are deviz actualizat și documentație, dar nu are finanțare alocată.

Planificat

Ambulatoriu de specialitate și spitalizare de zi – Spitalul Județean „Mavromati”

Ritmul fizic și financiar a fost redus cu 50% pentru 2026.

Decizia aparține: Compania Națională de Investiții.

În execuție

44%

Modernizarea și extinderea Secției Oncologie

Ritmul de finanțare a fost redus cu 50% pentru 2026, după ce lucrările stătuseră din cauza insolvenței constructorului.

Decizia aparține: Compania Națională de Investiții.

În execuție

18%

Reabilitarea și valorificarea durabilă a Muzeului Județean Botoșani

Pe fondul deficitului bugetar, CNI a redus ritmul lucrărilor; din ianuarie 2026, ritmul a fost stabilit la 50% din restul de executat. Contractul de lucrări urmează să fie prelungit.

Decizia aparține: Compania Națională de Investiții.

În execuție

76%

Casa Goilav – centru multifuncțional pentru cultură și artă tradițională

Documentația pentru autorizația de construire a fost depusă la Primăria Botoșani; acordul nu poate fi emis până la finalizarea unui litigiu privind terenul vecin.

Decizia aparține: Primăria Municipiului Botoșani.

Planificat

Școala Profesională Specială „Sfântul Stelian” – reabilitare și modernizare

Ritmul de finanțare a fost redus cu 50% pentru 2026; lucrările au fost sistate două luni la începutul anului.

Decizia aparține: Compania Națională de Investiții.

În execuție

35%

48

proiecte urmărite, 1,15 mld. lei în total

14

Finalizate

13

În execuție

2

În licitație

19

Planificate

Detaliile fiecăruia: valeriuiftime.ro/proiecte

Documentele citate 2

1. Hotărârea CJ Botoșani nr. 90 din 26 martie 2025, 26 martie 2025 — https://www.cjbotosani.ro/files/H090_20250326.pdf
2. Macheta stadiului investițiilor la 30.06.2026 – CJ Botoșani, 1 iulie 2026 — <https://www.cjbotosani.ro/wp-content/uploads/2026/07/MACHETA-stadiul-investitiilor-la-30.06.2026.pdf>

Pagină personală de prezentare a lui Valeriu Iftime; nu este un document oficial al Consiliului Județean Botoșani. Datele provin din documente publice indicate la fiecare proiect. Raportul se generează automat din conținutul site-ului; o etapă fără act publicat apare fără document.