

Mai 2025

Ce s-a mișcat la proiectele urmărite de Consiliul Județean: fiecare card este o etapă din cronologia unui proiect, cu data și documentul ei.

Valeriu Iftime, Președintele Consiliului Județean Botoșani · [valeruiftime.ro/rapoarte/2025-05](#) · generat la 2 octombrie 2026

5

Etape în lună

2

Recepții

0

Lucrări și proiectări pornite

2

Contracte și acte

0

Opriri

0

Reluări

Recepționate 2

Lucrări terminate și predate, cu procesul-verbal.

- ✓

28 mai 2025

Recepție

Drumuri

DJ 294A – Avrămeni – Panaitoaia – Dimitrie Cantemir

Recepție la terminarea lucrărilor — proces-verbal nr. 1279; 7,81 km

41,6 mil. lei fără act publicat încă
- ✓

mai 2025

Recepție

Educație

Modernizarea unităților de învățământ special din subordinea Consiliului Județean

Proiect finalizat, anunțat de CJ

1,1 mil. lei Comunicat CJ Botoșani – finalizarea contractului PNRR

Contracte și hotărâri 2

Semnături și decizii care pun un proiect în mișcare.

- 28 mai 2025

Contract

Social

Centrul de recuperare neuromotorie pentru adulți cu dizabilități

Consiliul Județean aprobă devizul general actualizat — hotărârea nr. 131

1,8 mil. lei Hotărârea CJ Botoșani nr. 131 din 28 mai 2025
- valeruiftime.ro

Raport Lunar
- pagina 1 din 4

- 23 mai 2025 Contract + Sănătate

Centrul de Sănătate Mintală adulți – strada Miorița

Contract de finanțare cu Ministerul Investițiilor — nr. 59564; implementare până în mai 2027

13,6 mil. lei fără act publicat încă

Stadii raportate 1

Procente de execuție raportate oficial.

- 28 mai 2025 Stadiu 0 Apă

Aducțiune de apă potabilă Hănești – George Enescu

Devizul general este actualizat la 164,5 milioane de lei cu TVA — proiectul rămâne în așteptarea finanțării

164,5 mil. lei fără act publicat încă

Proiectele atinse în lună 5

Împreună, 222,6 mil. lei.

Drumuri

41,6 mil. lei

DJ 294A – Avrămeni – Panaitoia – Dimitrie Cantemir

avrameni

Finalizat

100%

Educație

1,1 mil. lei

Modernizarea unităților de învățământ special din subordinea Consiliului Județean

botosani, dorohoi

Finalizat

100%

Social

1,8 mil. lei

Centrul de recuperare neuromotorie pentru adulți cu dizabilități

botosani

Finalizat

100%

+ Sănătate

13,6 mil. lei

Centrul de Sănătate Mintală adulți – strada Miorița

botosani

În licitație

Apă

164,5 mil. lei

Aducțiune de apă potabilă Hănești – George Enescu

hanesti, vlasinesti, saveni, stiubieni +3

Planificat

Ce stă și de ce, la data raportului 6

Instituția, fapta, documentul. Fără nume de persoane.

Apă

164,5 mil. lei

Aducțiune de apă potabilă Hănești – George Enescu

Proiectul are deviz actualizat și documentație, dar nu are finanțare alocată.

Planificat

+ Sănătate

54,3 mil. lei

Ambulatoriu de specialitate și spitalizare de zi – Spitalul Județean „Mavromati”

Ritmul fizic și financiar a fost redus cu 50% pentru 2026.

Decizia aparține: Compania Națională de Investiții.

În execuție

44%

+ Sănătate

25,4 mil. lei

Modernizarea și extinderea Secției Oncologie

Ritmul de finanțare a fost redus cu 50% pentru 2026, după ce lucrările stătuseră din cauza insolvenței constructorului.

Decizia aparține: Compania Națională de Investiții.

În execuție

18%

Cultură

30,1 mil. lei

Reabilitarea și valorificarea durabilă a Muzeului Județean Botoșani

Pe fondul deficitului bugetar, CNI a redus ritmul lucrărilor; din ianuarie 2026, ritmul a fost stabilit la 50% din restul de executat. Contractul de lucrări urmează să fie prelungit.

Decizia aparține: Compania Națională de Investiții.

În execuție

76%

Cultură

19,5 mil. lei

Casa Goilav – centru multifuncțional pentru cultură și artă tradițională

Documentația pentru autorizația de construire a fost depusă la Primăria Botoșani; acordul nu poate fi emis până la finalizarea unui litigiu privind terenul vecin.

Decizia aparține: Primăria Municipiului Botoșani.

Planificat

Școala Profesională Specială „Sfântul Stelian” – reabilitare și modernizare

Ritmul de finanțare a fost redus cu 50% pentru 2026; lucrările au fost sistate două luni la începutul anului.

Decizia aparține: Compania Națională de Investiții.

În execuție

35%

PORTOFOLIUL, LA DATA RAPORTULUI**48**

proiecte urmărite, 1,15 mld. lei în total

14

Finalizate

13

În execuție

2

În licitație

19

Planificate

Detaliile fiecăruia: valeriuiptime.ro/proiecte**Documentele citate** **2**

1. Comunicat CJ Botoșani – finalizarea contractului PNRR, 1 mai 2025 — https://www.cjbotosani.ro/wp-content/uploads/2025/05/COMUNICAT-DE-PRESA-finalizare-contract-PNRR-EDU-pt.site_.pdf
2. Hotărârea CJ Botoșani nr. 131 din 28 mai 2025, 28 mai 2025 — https://www.cjbotosani.ro/files/H131_20250528.pdf

Pagină personală de prezentare a lui Valeriu Iftime; nu este un document oficial al Consiliului Județean Botoșani. Datele provin din documente publice indicate la fiecare proiect. Raportul se generează automat din conținutul site-ului; o etapă fără act publicat apare fără document.