

Martie 2026

Ce s-a mișcat la proiectele urmărite de Consiliul Județean: fiecare card este o etapă din cronologia unui proiect, cu data și documentul ei.

Valeriu Iftime, Președintele Consiliului Județean Botoșani · valeruiftime.ro/rapoarte/2026-03 · generat la 2 octombrie 2026

6

Etapă în lună

0

Recepții

0

Lucrări și proiectări pornite

5

Contracte și acte

0

Opriri

1

Reluări

Contracte și hotărâri **5**

Semnături și decizii care pun un proiect în mișcare.

- 27 martie 2026 **Contract**  Drumuri

DJ 282 – „Drumul Vămii”: Hănești – Săveni – Rădăuți-Prut

Contract de execuție pentru lotul 1, Hănești – Săveni — 10,5 km

339,7 mil. lei fără act publicat încă

- 26 martie 2026 **Contract**  Cultură

Spații de cazare la Memorialul Ipotești

Consiliul Județean aprobă documentația și indicatorii tehnico-economici — hotărârea nr. 76

fără act publicat încă

- 26 martie 2026 **Contract**  Cultură

Muzeul de Arheologie din Săveni – reabilitare și restaurare

Consiliul Județean aprobă documentația și indicatorii tehnico-economici — hotărârea nr. 77

fără act publicat încă

- 26 martie 2026 **Contract** + Sănătate

Renovarea energetică a Secției Exterioare Obstetrică-Ginecologie

Consiliul Județean alocă din excedentul pe 2025 sumele pentru actul adițional nr. 5 — hotărârea nr. 71
28,7 mil. lei  Hotărârea CJ Botoșani nr. 71 din 26 martie 2026

- 12 martie 2026 **Contract** + Sănătate

Sanatoriul Podriga – pavilion reabilitat și cantină nouă (CONNECT)

Licitația pentru lucrări este anunțată — peste 5,5 milioane de lei; licitația, pe 26 martie
6,2 mil. lei fără act publicat încă

Reluate **1**

Proiecte care s-au urnit după o oprire.

- 15 martie 2026 **Reluat**  Educație

Școala Profesională Specială „Sfântul Stelian” – reabilitare și modernizare

Lucrările se reiau

16,1 mil. lei fără act publicat încă

Proiectele atinse în lună **6**

Împreună, 390,8 mil. lei.

-  Drumuri

339,7 mil. lei

DJ 282 – „Drumul Vămii”: Hănești – Săveni – Rădăuți-Prut

hanesti, vlasinesti, saveni, draguseni +2

În execuție

-  Cultură

Spații de cazare la Memorialul Ipotești

mihai-eminescu

Planificat

-  Cultură

Muzeul de Arheologie din Săveni – reabilitare și restaurare

saveni

Planificat

- + Sănătate

28,7 mil. lei

Renovarea energetică a Secției Exterioare Obstetrică-Ginecologie

botosani

Finalizat

100%

+ Sănătate

6,2 mil. lei

Sanatoriul Podriga – pavilion reabilitat și cantină nouă (CONNECT)

draguseni

În execuție

Educație

16,1 mil. lei

Școala Profesională Specială „Sfântul Stelian” – reabilitare și modernizare

botosani

În execuție

35%

Știrile lunii 1

27 martie 2026

Drumul Vămii: contractul pentru lotul 1 a fost semnat

Lotul Hănești – Vlăsinești – Săveni, de 10,58 km, intră în execuție după soluționarea contestațiilor. Valoarea contractului: 49,86 milioane de lei.

Ce stă și de ce, la data raportului 6

Instituția, fapta, documentul. Fără nume de persoane.

Apă

164,5 mil. lei

Aducțiune de apă potabilă Hănești – George Enescu

Proiectul are deviz actualizat și documentație, dar nu are finanțare alocată.

Planificat

+ Sănătate

54,3 mil. lei

Ambulatoriu de specialitate și spitalizare de zi – Spitalul Județean „Mavromati”

Ritmul fizic și financiar a fost redus cu 50% pentru 2026.

Decizia aparține: Compania Națională de Investiții.

În execuție

44%

+ Sănătate

25,4 mil. lei

Modernizarea și extinderea Secției Oncologie

Ritmul de finanțare a fost redus cu 50% pentru 2026, după ce lucrările stătuseră din cauza insolvenței constructorului.

Decizia aparține: Compania Națională de Investiții.

În execuție

18%

Reabilitarea și valorificarea durabilă a Muzeului Județean Botoșani

Pe fondul deficitului bugetar, CNI a redus ritmul lucrărilor; din ianuarie 2026, ritmul a fost stabilit la 50% din restul de executat. Contractul de lucrări urmează să fie prelungit.

Decizia aparține: Compania Națională de Investiții.

În execuție

76%

Casa Goilav – centru multifuncțional pentru cultură și artă tradițională

Documentația pentru autorizația de construire a fost depusă la Primăria Botoșani; acordul nu poate fi emis până la finalizarea unui litigiu privind terenul vecin.

Decizia aparține: Primăria Municipiului Botoșani.

Planificat**Școala Profesională Specială „Sfântul Stelian” – reabilitare și modernizare**

Ritmul de finanțare a fost redus cu 50% pentru 2026; lucrările au fost sistate două luni la începutul anului.

Decizia aparține: Compania Națională de Investiții.

În execuție

35%

PORTOFOLIUL, LA DATA RAPORTULUI**48**

proiecte urmărite, 1,15 mld. lei în total

14

Finalizate

13

În execuție

2

În licitație

19

Planificate

Detaliile fiecăruia: valeriuiptime.ro/proiecte

Documentele citate **1**

1. Hotărârea CJ Botoșani nr. 71 din 26 martie 2026, 26 martie 2026 — https://www.cjbotosani.ro/files/H071_20260326.pdf

Pagină personală de prezentare a lui Valeriu Iftime; nu este un document oficial al Consiliului Județean Botoșani. Datele provin din documente publice indicate la fiecare proiect. Raportul se generează automat din conținutul site-ului; o etapă fără act publicat apare fără document.