

Aprilie 2026

Ce s-a mișcat la proiectele urmărite de Consiliul Județean: fiecare card este o etapă din cronologia unui proiect, cu data și documentul ei.

Valeriu Iftime, Președintele Consiliului Județean Botoșani · valeruiftime.ro/rapoarte/2026-04 · generat la 2 octombrie 2026

2

Etapе în lună

1

Recepții

0

Lucrări și proiectări pornite

1

Contracte și acte

0

Opriri

0

Reluări

Recepționate **1**

Lucrări terminate și predate, cu procesul-verbal.

✓ 28 aprilie 2026 **Recepție** + Sănătate

Renovarea energetică a blocului alimentar și a spălătoriei spitalului

Consiliul Județean aprobă devizul general actualizat după recepția lucrărilor — hotărârea nr. 99

10,7 mil. lei ⓘ Hotărârea CJ Botoșani nr. 99 din 28 aprilie 2026

Contracte și hotărâri **1**

Semnături și decizii care pun un proiect în mișcare.

• 28 aprilie 2026 **Contract** + Sănătate

Consolidarea clădirii Serviciului Județean de Medicină Legală

Consiliul Județean aprobă documentația și indicatorii tehnico-economici — hotărârea nr. 100

fără act publicat încă

Proiectele atinse în lună **2**

Împreună, 10,7 mil. lei.

+ Sănătate

10,7 mil. lei

Renovarea energetică a blocului alimentar și a spălătoriei spitalului

botosani

Finalizat

100%

+ Sănătate

Consolidarea clădirii Serviciului Județean de Medicină Legală

botosani

Planificat

Ce stă și de ce, la data raportului 6

Instituția, fapta, documentul. Fără nume de persoane.

Apă

164,5 mil. lei

Aducțiune de apă potabilă Hănești – George Enescu

Proiectul are deviz actualizat și documentație, dar nu are finanțare alocată.

Planificat

+ Sănătate

54,3 mil. lei

Ambulatoriu de specialitate și spitalizare de zi – Spitalul Județean „Mavromati”

Ritmul fizic și financiar a fost redus cu 50% pentru 2026.

Decizia aparține: Compania Națională de Investiții.

În execuție

44%

+ Sănătate

25,4 mil. lei

Modernizarea și extinderea Secției Oncologie

Ritmul de finanțare a fost redus cu 50% pentru 2026, după ce lucrările stătuseră din cauza insolvenței constructorului.

Decizia aparține: Compania Națională de Investiții.

În execuție

18%

Cultură

30,1 mil. lei

Reabilitarea și valorificarea durabilă a Muzeului Județean Botoșani

Pe fondul deficitului bugetar, CNI a redus ritmul lucrărilor; din ianuarie 2026, ritmul a fost stabilit la 50% din restul de executat. Contractul de lucrări urmează să fie prelungit.

Decizia aparține: Compania Națională de Investiții.

În execuție

76%

Casa Goilav – centru multifuncțional pentru cultură și artă tradițională

Documentația pentru autorizația de construire a fost depusă la Primăria Botoșani; acordul nu poate fi emis până la finalizarea unui litigiu privind terenul vecin.

Decizia aparține: Primăria Municipiului Botoșani.

Planificat

Școala Profesională Specială „Sfântul Stelian” – reabilitare și modernizare

Ritmul de finanțare a fost redus cu 50% pentru 2026; lucrările au fost sistate două luni la începutul anului.

Decizia aparține: Compania Națională de Investiții.

În execuție

35%

PORTOFOLIUL, LA DATA RAPORTULUI

48

proiecte urmărite, 1,15 mld. lei în total

14

Finalizate

13

În execuție

2

În licitație

19

Planificate

Detaliile fiecăruia: valeriuiftime.ro/proiecte**Documentele citate** 1

1. Hotărârea CJ Botoșani nr. 99 din 28 aprilie 2026, 28 aprilie 2026 — https://www.cjbotosani.ro/files/H099_20260428.pdf

