

Iulie 2026

Ce s-a mișcat la proiectele urmărite de Consiliul Județean: fiecare card este o etapă din cronologia unui proiect, cu data și documentul ei.

Valeriu Iftime, Președintele Consiliului Județean Botoșani · [valeruiftime.ro/rapoarte/2026-07](#) · generat la 2 octombrie 2026

6

Etape în lună

0

Recepții

0

Lucrări și proiectări pornite

2

Contracte și acte

0

Opriri

0

Reluări

Contracte și hotărâri 2

Semnături și decizii care pun un proiect în mișcare.

- 28 iulie 2026

Contract

⚡

Energie

Celula 2 de depozitare a deșeurilor la Stăuceni
Consiliul Județean aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii — hotărârea nr. 160
fără act publicat încă
- 26 iulie 2026

Contract

+

Sănătate

Consolidarea seismică a sanatoriului de neuropsihiatrie Podriga
Licitația pentru lucrări este publicată — lucrări estimate la 14 milioane de lei; oferte până pe 20 august 2026
24 mil. lei fără act publicat încă

Stadii raportate 4

Procente de execuție raportate oficial.

- 28 iulie 2026 **Stadiu**  Cultură

Reabilitarea și valorificarea durabilă a Muzeului Județean Botoșani

În ședința consiliului, gradul de execuție din teren este estimat la 62% — sub procente raportate anterior

30,1 mil. lei fără act publicat încă

- 11 iulie 2026 **Stadiu**  Cultură

Casa Moscovici – documentație de restaurare

Termenul documentației, prelungit cu 30 de zile

247.225 lei fără act publicat încă

- 1 iulie 2026 **Stadiu**  Educație

18 microbuze hibride plug-in pentru elevi

Termenul de livrare, prelungit până la 4 septembrie 2026 — actul adițional nr. 4; stadiu 90%

19,7 mil. lei  Macheta stadiului investițiilor la 30.06.2026 – CJ Botoșani

- iulie 2026 **Stadiu** **+** Sănătate

Renovarea energetică a blocului alimentar și a spălătoriei spitalului

Comunicatul de finalizare a proiectului PNRR

10,7 mil. lei  Comunicat CJ Botoșani – finalizarea proiectului

Proiectele atinse în lună **6**

Împreună, 84,8 mil. lei.

 Energie

Celula 2 de depozitare a deșeurilor la Stăuceni

stauceni

Planificat

+ Sănătate

24 mil. lei

Consolidarea seismică a sanatoriului de neuropsihiatrie Podriga

draguseni

În licitație

 Cultură

30,1 mil. lei

Reabilitarea și valorificarea durabilă a Muzeului Județean Botoșani

botosani

În execuție

76%

 Cultură

247.225 lei

Casa Moscovici – documentație de restaurare

botosani

Planificat

Educație

19,7 mil. lei

18 microbuze hibride plug-in pentru elevi

În execuție

90%

+ Sănătate

10,7 mil. lei

Renovarea energetică a blocului alimentar și a spălătoriei spitalului

botosani

Finalizat

100%

Ce stă și de ce, la data raportului 6

Instituția, fapta, documentul. Fără nume de persoane.

O Apă

164,5 mil. lei

Aducțiune de apă potabilă Hănești – George Enescu

Proiectul are deviz actualizat și documentație, dar nu are finanțare alocată.

Planificat

+ Sănătate

54,3 mil. lei

Ambulatoriu de specialitate și spitalizare de zi – Spitalul Județean „Mavromati”

Ritmul fizic și financiar a fost redus cu 50% pentru 2026.

Decizia aparține: Compania Națională de Investiții.

În execuție

44%

+ Sănătate

25,4 mil. lei

Modernizarea și extinderea Secției Oncologie

Ritmul de finanțare a fost redus cu 50% pentru 2026, după ce lucrările stătuseră din cauza insolvenței constructorului.

Decizia aparține: Compania Națională de Investiții.

În execuție

18%

Cultură

30,1 mil. lei

Reabilitarea și valorificarea durabilă a Muzeului Județean Botoșani

Pe fondul deficitului bugetar, CNI a redus ritmul lucrărilor; din ianuarie 2026, ritmul a fost stabilit la 50% din restul de executat. Contractul de lucrări urmează să fie prelungit.

Decizia aparține: Compania Națională de Investiții.

În execuție

76%

Casa Goilav – centru multifuncțional pentru cultură și artă tradițională

Documentația pentru autorizația de construire a fost depusă la Primăria Botoșani; acordul nu poate fi emis până la finalizarea unui litigiu privind terenul vecin.

Decizia aparține: Primăria Municipiului Botoșani.

Planificat

Școala Profesională Specială „Sfântul Stelian” – reabilitare și modernizare

Ritmul de finanțare a fost redus cu 50% pentru 2026; lucrările au fost sistate două luni la începutul anului.

Decizia aparține: Compania Națională de Investiții.

În execuție

35%

PORTOFOLIUL, LA DATA RAPORTULUI

48

proiecte urmărite, 1,15 mld. lei în total

14

Finalizate

13

În execuție

2

În licitație

19

Planificate

Detaliile fiecăruia: valeriuiptime.ro/proiecte**Documentele citate** 2

1. Macheta stadiului investițiilor la 30.06.2026 – CJ Botoșani, 1 iulie 2026 — <https://www.cjbotosani.ro/wp-content/uploads/2026/07/MACHETA-stadiul-investitiilor-la-30.06.2026.pdf>
2. Comunicat CJ Botoșani – finalizarea proiectului, 1 iulie 2026 — <https://www.cjbotosani.ro/wp-content/uploads/2026/07/COMUNICAT-DE-PRESA-finalizare-proiect-CorpH.pdf>

