

August 2026

Ce s-a mișcat la proiectele urmărite de Consiliul Județean: fiecare card este o etapă din cronologia unui proiect, cu data și documentul ei.

Valeriu Iftime, Președintele Consiliului Județean Botoșani · valeruiftime.ro/rapoarte/2026-08 · generat la 2 octombrie 2026

6

Etape în lună

3

Recepții

0

Lucrări și proiectări pornite

0

Contracte și acte

0

Opriri

0

Reluări

Recepționate 3

Lucrări terminate și predate, cu procesul-verbal.

✓ 28 august 2026 Recepție + Sănătate

Renovarea energetică a Secției Exterioare Obstetrică-Ginecologie

Consiliul Județean aprobă devizul general actualizat după recepția lucrărilor — hotărârea nr. 171

28,7 mil. lei Hotărârea CJ Botoșani nr. 171 din 28 august 2026

✓ 12 august 2026 Recepție Educație

36 de microbuze electrice pentru transportul elevilor

Proiect finalizat, anunțat de CJ înainte de termenul PNRR

35,9 mil. lei fără act publicat încă

✓ august 2026 Recepție Administrație

Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean în format GIS

Proiect finalizat, anunțat de CJ — valoare finală: 1.394.296,98 lei

1,4 mil. lei Comunicat CJ Botoșani – finalizarea proiectului

Stadii raportate 3

valeruiftime.ro · raport lunar
Procente de execuție raportate oficial.

- 31 august 2026 **Stadiu** **Educație**

Școala Profesională Specială „Sfântul Stelian” – reabilitare și modernizare

Școala devine Liceul Tehnologic Special „Sfântul Stelian” — hotărârea nr. 174; denumirea nouă a unității
16,1 mil. lei  Hotărârea CJ Botoșani nr. 174 din 31 august 2026

- 14 august 2026 **Stadiu** **+ Sănătate**

Spital nou de pediatrie la Botoșani și spital nou la Săveni

Valeriu Iftime propune un spital județean nou, în afara orașului
fără act publicat încă

- 12 august 2026 **Stadiu** **+ Sănătate**

Renovarea energetică a Secției Exterioare Obstetrică-Ginecologie

Consiliul Județean anunță că recepția are loc în aceste zile: ultimul proiect PNRR al consiliului, închis înainte de termenul de 31 august
28,7 mil. lei fără act publicat încă

Proiectele atinse în lună **5**

Împreună, 82,1 mil. lei.

- + Sănătate**

28,7 mil. lei

Renovarea energetică a Secției Exterioare Obstetrică-Ginecologie

botosani

Finalizat

100%

- Educație**

35,9 mil. lei

36 de microbuze electrice pentru transportul elevilor

Finalizat

100%

- Administrație**

1,4 mil. lei

Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean în format GIS

Finalizat

100%

- Educație**

16,1 mil. lei

Școala Profesională Specială „Sfântul Stelian” – reabilitare și modernizare

botosani

În execuție

35%

- + Sănătate**

Spital nou de pediatrie la Botoșani și spital nou la Săveni

botosani, saveni

Planificat

12 august 2026

Toate proiectele PNRR ale județului, închise înainte de termen

Consiliul Județean anunță finalizarea tuturor proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, fără riscul de a le plăti din bugetul propriu.

Ce stă și de ce, la data raportului 6

Instituția, fapta, documentul. Fără nume de persoane.

Apă

164,5 mil. lei

Aducțiune de apă potabilă Hănești – George Enescu

Proiectul are deviz actualizat și documentație, dar nu are finanțare alocată.

Planificat

+ Sănătate

54,3 mil. lei

Ambulatoriu de specialitate și spitalizare de zi – Spitalul Județean „Mavromati”

Ritmul fizic și financiar a fost redus cu 50% pentru 2026.

Decizia aparține: Compania Națională de Investiții.

În execuție

44%

+ Sănătate

25,4 mil. lei

Modernizarea și extinderea Secției Oncologie

Ritmul de finanțare a fost redus cu 50% pentru 2026, după ce lucrările stătuseră din cauza insolvenței constructorului.

Decizia aparține: Compania Națională de Investiții.

În execuție

18%

Cultură

30,1 mil. lei

Reabilitarea și valorificarea durabilă a Muzeului Județean Botoșani

Pe fondul deficitului bugetar, CNI a redus ritmul lucrărilor; din ianuarie 2026, ritmul a fost stabilit la 50% din restul de executat. Contractul de lucrări urmează să fie prelungit.

Decizia aparține: Compania Națională de Investiții.

În execuție

76%

Casa Goilav – centru multifuncțional pentru cultură și artă tradițională

Documentația pentru autorizația de construire a fost depusă la Primăria Botoșani; acordul nu poate fi emis până la finalizarea unui litigiu privind terenul vecin.

Decizia aparține: Primăria Municipiului Botoșani.

Planificat

Școala Profesională Specială „Sfântul Stelian” – reabilitare și modernizare

Ritmul de finanțare a fost redus cu 50% pentru 2026; lucrările au fost sistate două luni la începutul anului.

Decizia aparține: Compania Națională de Investiții.

În execuție

35%

PORTOFOLIUL, LA DATA RAPORTULUI

48

proiecte urmărite, 1,15 mld. lei în total

14

Finalizate

13

În execuție

2

În licitație

19

Planificate

Detaliile fiecăruia: valeriuiptime.ro/proiecte**Documentele citate** 3

- Hotărârea CJ Botoșani nr. 171 din 28 august 2026, 28 august 2026 — https://www.cjbotosani.ro/files/H171_20260828.pdf
- Comunicat CJ Botoșani – finalizarea proiectului, 1 august 2026 — <https://www.cjbotosani.ro/wp-content/uploads/2026/08/COMUNICAT-DE-PRESA-finalizare-proiect-GIS.pdf>
- Hotărârea CJ Botoșani nr. 174 din 31 august 2026, 31 august 2026 — https://www.cjbotosani.ro/files/H174_20260831.pdf

