

Mai 2026

Ce s-a mișcat la proiectele urmărite de Consiliul Județean: fiecare card este o etapă din cronologia unui proiect, cu data și documentul ei.

Valeriu Iftime, Președintele Consiliului Județean Botoșani · valeruiftime.ro/rapoarte/2026-05 · generat la 2 octombrie 2026

2

Etapе în lună

1

Recepții

1

Lucrări și proiectări pornite

0

Contracte și acte

0

Opriri

0

Reluări

Recepționate **1**

Lucrări terminate și predate, cu procesul-verbal.

✓ 25 mai 2026 **Recepție** + Sănătate

Prevenirea infecțiilor nosocomiale la Spitalul Județean „Mavromati”

Proiect finalizat, anunțat de CJ — perioada de implementare: 20.12.2023 – 31.05.2026

20,9 mil. lei fără act publicat încă

Lucrări și proiectări pornite **1**

Ordine de începere a proiectării sau a execuției.

+ 11 mai 2026 **Început** A Drumuri

DJ 282 – „Drumul Vămii”: Hănești – Săveni – Rădăuți-Prut

Amplasamentul lotului 1 este predat constructorului

339,7 mil. lei fără act publicat încă

Proiectele atinse în lună **2**

Împreună, 360,6 mil. lei.

+ Sănătate

20,9 mil. lei

Prevenirea infecțiilor nosocomiale la Spitalul Județean „Mavromati”

botosani

Finalizat

100%

A Drumuri

339,7 mil. lei

DJ 282 – „Drumul Vămii”: Hănești – Săveni – Rădăuți-Prut

hanesti, vlasinesti, saveni, draguseni +2

În execuție

Ce stă și de ce, la data raportului 6

Instituția, fapta, documentul. Fără nume de persoane.

0 Apă

164,5 mil. lei

Aducțiune de apă potabilă Hănești – George Enescu

Proiectul are deviz actualizat și documentație, dar nu are finanțare alocată.

Planificat

+ Sănătate

54,3 mil. lei

Ambulatoriu de specialitate și spitalizare de zi – Spitalul Județean „Mavromati”

Ritmul fizic și financiar a fost redus cu 50% pentru 2026.

Decizia aparține: Compania Națională de Investiții.

În execuție

44%

+ Sănătate

25,4 mil. lei

Modernizarea și extinderea Secției Oncologie

Ritmul de finanțare a fost redus cu 50% pentru 2026, după ce lucrările stătuseră din cauza insolvenței constructorului.

Decizia aparține: Compania Națională de Investiții.

În execuție

18%

🏛 Cultură

30,1 mil. lei

Reabilitarea și valorificarea durabilă a Muzeului Județean Botoșani

Pe fondul deficitului bugetar, CNI a redus ritmul lucrărilor; din ianuarie 2026, ritmul a fost stabilit la 50% din restul de executat. Contractul de lucrări urmează să fie prelungit.

Decizia aparține: Compania Națională de Investiții.

În execuție

76%

Casa Goilav – centru multifuncțional pentru cultură și artă tradițională

Documentația pentru autorizația de construire a fost depusă la Primăria Botoșani; acordul nu poate fi emis până la finalizarea unui litigiu privind terenul vecin.

Decizia aparține: Primăria Municipiului Botoșani.

Planificat

Școala Profesională Specială „Sfântul Stelian” – reabilitare și modernizare

Ritmul de finanțare a fost redus cu 50% pentru 2026; lucrările au fost sistate două luni la începutul anului.

Decizia aparține: Compania Națională de Investiții.

În execuție

35%

PORTOFOLIUL, LA DATA RAPORTULUI

48

proiecte urmărite, 1,15 mld. lei în total

14

Finalizate

13

În execuție

2

În licitație

19

Planificate

Detaliile fiecăruia: valeriuiftime.ro/proiecte

Pagină personală de prezentare a lui Valeriu Iftime; nu este un document oficial al Consiliului Județean Botoșani. Datele provin din documente publice indicate la fiecare proiect. Raportul se generează automat din conținutul site-ului; o etapă fără act publicat apare fără document.